

CLIENTE: IFRS Campus Erechim/RS
OBRA: Quadra poliesportiva
PRAZO ESTIMADO: 180 dias
INÍCIO DO PRAZO: 21/06/2022
FIM DO PRAZO: 18/12/2022

CRONOGRAMA FÍSICO POR ETAPAS

ETAPA	PRAZO ESTIMADO (DIAS)	RESPONSÁVEL	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
ISOLAMENTOS E FECHAMENTOS	5	SR	21/06/2022	26/06/2022
ESCAVAÇÕES	10	SR	27/06/2022	07/07/2022
GABARITO DE OBRA	2	SR	02/07/2022	04/07/2022
BLOCOS DE FUNDAÇÃO (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETAGEM)	20	SR	05/07/2022	25/07/2022
VIGA DE BALDRAME (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETAGEM)	20	SR	26/07/2022	15/08/2022
PILARES (FÔRMA, ARMADURA E CONCRETAGEM)	30	SR	16/08/2022	15/09/2022
MURO DE CONTENÇÃO	30	SR	16/08/2022	15/09/2022
REATERROS E COMPACTAÇÕES	10	SR	16/09/2022	26/09/2022
PISO POLIDO (NIVELAMENTO, ARMADURAS, CONCRET E POLIMENTO)	10	SR	27/09/2022	07/10/2022
ENTRADA DE ENERGIA	5	SR	08/10/2022	13/10/2022
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	15	SR	08/10/2022	23/10/2022
ESTRUTURA METALICA -MONTAGEM	20	SR	24/10/2022	13/11/2022
INSTALAÇÃO TELHAS E CALHAS	10	SR	14/11/2022	24/11/2022
ALAMBRADO - MONTAGEM	15	SR	25/11/2022	10/12/2022
INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO	15	SR	25/11/2022	10/12/2022
PINTURA QUADRA (PISO)	5	SR	10/12/2022	15/12/2022
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2	SR	16/12/2022	18/12/2022

