

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO										
<b>OBRA:</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - AGROINDÚSTRIA									
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ETE - Agroindústria - NÃO DESONERADA									
<b>LOCAL:</b>	IFRS Campus Sertão									
<b>CLIENTE:</b>	IFRS Campus Sertão									
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR (R\$)	PERÍODO (DIAS)						
				0	30	60	90	120	150	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,89%	R\$ 3.701,54		100%					
					R\$ 3.701,54					
2	ETE - EQUIPAMENTOS	66,21%	R\$ 274.817,70			50%	50%			
						R\$ 137.408,85	R\$ 137.408,85			
3	OBRAS CIVIS	19,54%	R\$ 81.106,25			50%	50%			
						R\$ 40.553,13	R\$ 40.553,13			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,96%	R\$ 3.971,80					100%		
								R\$ 3.971,80		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO	3,82%	R\$ 15.875,04					100%		
								R\$ 15.875,04		
6	EMISSÁRIOS ENTRADA/SAÍDA/BY PASS	3,14%	R\$ 13.020,65					100%		
								R\$ 13.020,65		
7	PRODUTOS QUÍMICOS	1,90%	R\$ 7.905,56					50%	50%	
								R\$ 3.952,78	R\$ 3.952,78	
8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1,36%	R\$ 5.660,98							100%
										R\$ 5.660,98
9	TREINAMENTO E INÍCIO DE OPERAÇÕES	2,18%	R\$ 9.040,58							100%
										R\$ 9.040,58
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 415.100,10</b>							
	<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.701,54</b>	<b>R\$ 177.961,98</b>	<b>R\$ 177.961,98</b>	<b>R\$ 36.820,27</b>	<b>R\$ 18.654,34</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.701,54</b>	<b>R\$ 181.663,52</b>	<b>R\$ 359.625,49</b>	<b>R\$ 396.445,76</b>	<b>R\$ 415.100,10</b>	
	<b>PORCENTAGEM SIMPLES</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,89%</b>	<b>42,87%</b>	<b>42,87%</b>	<b>8,87%</b>	<b>4,49%</b>	
	<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,89%</b>	<b>43,76%</b>	<b>86,64%</b>	<b>95,51%</b>	<b>100,00%</b>	

---

RICARDO LEIDENS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC 148.788-0