



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Reforma do Bloco A do IFRS - Câmpus Veranópolis	<b>DATA :</b>	02/08/2016	<b>BDI :</b>	28,31%		
<b>ENDEREÇO:</b>	RSC 470, 6500 - Sapopema, Veranópolis/RS, CEP: 95330-000	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>	IFRS - Campus Veranópolis	FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016	
		ORSE	2016/05	-	-	07/2016	
		SCO	2016/05	121,78%	-	07/2016	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO		87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO		84,66%	-	06/2016
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO		85,03%	47,98%	07/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO		130,27%	99,70%	04/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	Serviços Iniciais	4.467,74	100,00 %						100,00 %
			4.467,74						3.482,04
2	Administração de Obra	6.796,30	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,68 %	16,68 %	100,00 %
			1.132,26	1.132,26	1.132,26	1.132,26	1.133,62	1.133,64	5.296,70
3	Alvenaria e Revestimentos	477,54		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				238,77	238,77				372,13
4	Cobertura e forros	23.887,80	25,00 %	25,00 %	50,00 %				100,00 %
			5.971,95	5.971,95	11.943,90				18.618,63
5	Pavimentações	36.883,20				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						18.441,60	18.441,60		28.745,20
6	Esquadrias	55.991,47			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					27.995,74	27.995,73			43.637,50
7	Instalações Elétricas	17.423,29		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				4.355,82	4.355,82	4.355,82	4.355,83		13.573,78
8	Instalações de Lógica e Telefonia	23.648,90		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				5.912,23	5.912,23	5.912,23	5.912,21		18.430,98
9	Retirada Elétrica Antiga	3.972,00	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			1.986,00	1.986,00					3.096,00
10	Serviços Finais	7.834,40					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							3.917,20	3.917,20	6.105,60
		181.382,65	13.557,95	19.597,03	51.578,72	57.837,64	33.760,46	5.050,84	181.382,64
			13.557,95	33.154,98	84.733,70	142.571,34	176.331,80	181.382,64	