



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Subestação do IFRS - Campus Rolante	DATA :	02/08/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	Rodovia ERS nº 239 s/nº - Localidade de Campinas - Rolante / RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Rolante	AGETOP	T114 2015/09 COM	89,05%	51,72%	12/2015
UNIDADES:	1.0un	AGETOP	T123 2015/12 COM	91,86%	-	12/2015
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 671.407,65	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/02	128,33%	-	05/2016
		ORSE	2016/05	-	-	07/2016
		SCO	2016/05	121,78%	-	07/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	06/2016
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	07/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.794,52	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			12.448,63	12.448,63	12.448,63	12.448,63	38.807,21
2	INFRAESTRUTURA S1	7.971,75	100,00 %				100,00 %
			7.971,75				6.212,91
3	INFRAESTRUTURA S2	10.701,57	100,00 %				100,00 %
			10.701,57				8.340,42
4	SUPRAESTRUTURA S1	19.374,12	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			4.843,53	14.530,59			15.097,35
5	SUPRAESTRUTURA S2	26.825,72	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			6.706,43	20.119,29			20.904,27
6	IMPERMEABILIZAÇÃO S1	4.061,12	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			1.015,28	3.045,84			3.165,04
7	IMPERMEABILIZAÇÃO S2	4.990,21	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			1.247,55	3.742,66			3.889,12
8	ALVENARIAS S1	7.615,91		100,00 %			100,00 %
				7.615,91			5.935,41
9	ALVENARIAS S2	8.387,17		100,00 %			100,00 %
				8.387,17			6.536,54
10	REVESTIMENTO S1	18.919,44		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				9.459,72	9.459,72		14.744,34
11	REVESTIMENTO S2	21.173,79		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				10.586,90	10.586,89		16.501,27
12	ESQUADRIAS S1	22.822,32			100,00 %		100,00 %
					22.822,32		17.786,88
13	ESQUADRIAS S2	24.685,09			100,00 %		100,00 %
					24.685,09		19.238,62



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Subestação do IFRS - Campus Rolante	DATA :	02/08/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	Rodovia ERS nº 239 s/nº - Localidade de Campinas - Rolante / RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Rolante	AGETOP	T114 2015/09 COM	89,05%	51,72%	12/2015
UNIDADES:	1.0un	AGETOP	T123 2015/12 COM	91,86%	-	12/2015
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 671.407,65	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/02	128,33%	-	05/2016
		ORSE	2016/05	-	-	07/2016
		SCO	2016/05	121,78%	-	07/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	06/2016
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	07/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
14	PPCI S1	1.954,69				100,00 %	100,00 %
						1.954,69	1.523,41
15	PPCI S2	1.954,69				100,00 %	100,00 %
						1.954,69	1.523,41
16	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA	55.381,43		20,00 %	20,00 %	60,00 %	100,00 %
				11.076,29	11.076,29	33.228,85	43.164,51
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	267.089,98	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %
			53.418,00	53.418,00	53.418,00	106.835,98	207.908,83
18	QGBT S1	4.516,17			40,00 %	60,00 %	100,00 %
					1.806,47	2.709,70	3.519,80
19	QGBT S2	58.766,22			40,00 %	60,00 %	100,00 %
					23.506,49	35.259,73	45.799,53
20	EQUIPAMENTOS	21.313,97	100,00 %				100,00 %
			21.313,97	16.611,30			
21	Implantação Baixa tensão	32.891,90	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			8.222,98	8.222,98	8.222,98	8.222,96	25.633,22
22	SERVIÇOS FINAIS	216,00				100,00 %	100,00 %
						216,00	168,30
		671.407,64	127.889,69	162.653,98	178.032,88	202.831,23	671.407,78
			127.889,69	290.543,67	468.576,55	671.407,78	