



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Subestação do IFRS - Campus Alvorada	DATA :	02/08/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	Rua Professor Darcy Ribeiro nº 121 - Bairro Umbu - Alvorada / RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Alvorada	AGETOP	T114 2015/09 COM	89,05%	51,72%	12/2015
UNIDADES:	1.0un	AGETOP	T123 2015/12 COM	91,86%	-	12/2015
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 432.269,26	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/02	128,33%	-	05/2016
		ORSE	2016/05	-	-	07/2016
		SCO	2016/05	121,78%	-	07/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	06/2016
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	07/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.537,68	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			11.884,42	11.884,42	11.884,42	11.884,42	37.048,34
2	INFRAESTRUTURA	7.850,56	100,00 %				100,00 %
			7.850,56				6.118,44
3	SUPRAESTRUTURA	24.306,62	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			6.076,66	18.229,96			18.941,19
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.188,05	25,00 %	75,00 %			100,00 %
			1.047,01	3.141,04			3.264,00
5	ALVENARIAS	9.218,00		100,00 %			100,00 %
				9.218,00			7.184,00
6	REVESTIMENTO	21.213,20		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				10.606,60	10.606,60		16.532,00
7	ESQUADRIAS	24.505,98			100,00 %		100,00 %
					24.505,98		19.099,06
8	PPCI	110.402,85				100,00 %	100,00 %
						110.402,85	85.950,44
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.345,43		10,00 %	30,00 %	60,00 %	100,00 %
				10.834,54	32.503,63	65.007,26	84.372,81
11	SERVIÇOS FINAIS	216,00				100,00 %	100,00 %
						216,00	168,30
		432.269,26	26.858,65	63.914,56	79.500,63	187.510,53	357.784,37
			26.858,65	90.773,21	170.273,84	357.784,37	