


RELATÓRIO DE VISITA À OBRA

OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
01	02/08/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Em visita a obra, foi conversado sobre o cronograma, as previsões para os próximos serviços. Foi verificado que a obra está adequada dentro da segurança do trabalho. A obra terá uma Tec. Em Segurança do Trabalho acompanhando diariamente os serviços. O canteiro encontrava-se organizado e limpo. Tinham apenas 7 funcionários presentes no canteiro de obras.</p>		
FOTOS 02/08/2018		
<p>Vista lateral do prédio. Observa-se as telas de proteção que foram feitas para adequações da segurança do trabalho.</p>		
<p>Adequações da obra as normas de segurança do trabalho.</p>		
<p>Estrutura pronta e limpa, preparada para receber a rede hidroulica, e de PPCI e posteriormente receber o telhado.</p>		

Rejunte dos azulejos dos banheiros em andamento.



Impermeabilização dos banheiros finalizada.



Reboco Interno

