



RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: BLOCO SALA DE AULA - CÂMPUS CANOAS

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 129/2016
4	18/09/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: reboco externo; assentamento das pastilhas internas; selador; emssamento; instação das telhas; instalação das estruturas para as paredes que serão de gesso acartonado; polimento da granitina.</p>		
FOTOS 18/09/2018		
<p>Estrutura metálica da cobertura - concluída e reboco concluído.</p>		
<p>Assentamento das pastilhas internas.</p>		
<p>Conferência da espessura da telha metálica, para autorizar o início da instalação.</p>		

Devido a falta de água no Campus a obra sofreu atraso e comprometeu o término do reboco externo.



Fechamento de parede de alvenaria no lanternim.

