

CONTROLE DAS OBRAS EM ANDAMENTO - DPO

QDADE	UNIDADE	OBRA	CONTRATO	STATUS	PRAZOS		VALOR	ADITIVO	% EXECUTADO	OBS
1	CANOAS	Bloco Acadêmico e Quadra Poliesportiva	129/2016	Em andamento	Execução:	30/05/2019	R\$ 4.802.345,17	Não	80,20%	Dados atualizados até jan/2019
2	ROLANTE	Acesso e Pórtico	84/2016	Em andamento	Execução:	29/04/2019	R\$ 1.937.868,12	R\$ 159.286,92	98,40%	Dados atualizados até jan/2019
3	RESTINGA	COBERTURA DA QUADRA	121/2017	Em andamento	Execução:	27/01/2019	R\$ 347.739,80	R\$ 79.771,19	95,17%	Dados atualizados até jan/2019
4	CAXIAS	QUADRA POLIESPORTIVA	85/2018	Não iniciado	Execução:	23/08/2019	R\$ 530.363,38	----	----	Dados atualizados até jan/2019
5	IBIRUBÁ	LABORATÓRIO DA MECÂNICA	88/2018	Em andamento	Execução:	18/05/2019	R\$ 1.443.481,13	----	8,72%	Dados atualizados até jan/2019
6	BENTO	PPCI	120/2018	Em andamento	Execução:	03/01/2019	R\$ 497.924,09	----	0,00%	Dados atualizados até jan/2019
7	OSORIO	PPCI	114/2018	Não iniciado	Execução:	18/02/2019	R\$ 129.232,77	----	----	Dados atualizados até jan/2019
8	ALVORADA	POLIBOX	23/2018	Em andamento	Execução:	10/07/2019	R\$ 270.000,00	----	100,00%	Aguardando reparos finais
9	CANOAS	Cobertura Passarelas	PREGÃO 32/2018	Não iniciado	Execução:	21/01/2019		----	----	Dados atualizados até jan/2019
10	CAXIAS	Cobertura Passarelas	PREGÃO 32/2018	Não iniciado	Execução:	28/07/2019		----	----	Dados atualizados até jan/2019
11	ERECHIM	Cobertura Passarelas	PREGÃO 32/2018	Não iniciado	Execução:			----	----	Dados atualizados até jan/2019
12	BENTO	REFORMA DO TELHADO DA CANTINA		Não iniciado	Execução:	18/02/2019		----	----	Dados atualizados até jan/2019
13	VIAMAO	BLOCO ADMINISTRATIVO		Não iniciado	Execução:			----	----	Dados atualizados até jan/2019