INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Prédio de Laboratórios - IFRS – Ibirubá
Prazo de Execução: 180 dias | **Área construida:** | **3.089,43 m²**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R$)	06 MESES						VIGÊNCIA CONTRATUAL				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11
EDIFICAÇÕES														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,51%	R$ 203.718,93	50,00%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%					
				101.859,47	20.371,89	20.371,89	20.371,89	20.371,89	20.371,89	-	-	-		-
2	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES	0,09%	R$ 1.026,40	80,00%	20,00%									
				821,12	205,28	-	-	-	-	-	-	-		-
3	ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	0,07%	R$ 793,29		10,00%	90,00%								
				-	79,33	713,96	-	-	-	-	-	-		-
4	ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / ESTRUTURAS	3,58%	R$ 41.651,68	50,00%	30,00%	20,00%								
				20.825,84	12.495,50	8.330,34	-	-	-	-	-	-		-
5	COBERTURA	1,49%	R$ 17.283,87		80,00%	20,00%								
				-	13.827,10	3.456,77	-	-	-	-	-	-		-
6	REVESTIMENTOS	0,65%	R$ 7.517,55			50,00%	50,00%							
				-	-	3.758,78	3.758,78	-	-	-	-	-		-
7	ESQUADRIAS	27,28%	R$ 317.303,85		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%						
				-	63.460,77	63.460,77	95.191,16	95.191,16	-	-	-	-		-
8	PAVIMENTAÇÃO	11,29%	R$ 131.334,77		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%						
				-	26.266,95	52.533,91	39.400,43	13.133,48	-	-	-	-		-
9	PINTURAS	9,12%	R$ 106.061,78			10,00%	40,00%	40,00%	10,00%					
				-	-	10.606,18	42.424,71	42.424,71	10.606,18	-	-	-		-
10	VIDROS	4,42%	R$ 51.366,46				20,00%	60,00%	20,00%					
				-	-	-	10.273,29	30.819,88	10.273,29	-	-	-		-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,41%	R$ 62.926,25	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
				3.146,31	12.585,25	12.585,25	12.585,25	12.585,25	9.438,94	-	-	-		-
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,21%	R$ 14.113,80		50,00%	50,00%								
				-	7.056,90	7.056,90	-	-	-	-	-	-		-
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9,36%	R$ 108.894,74	30,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%						
				32.668,42	32.668,42	16.334,21	16.334,21	10.889,47	-	-	-	-		-
14	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	3,48%	R$ 40.424,69			30,00%	20,00%	20,00%	30,00%					
				-	-	12.127,41	8.084,94	8.084,94	12.127,41	-	-	-		-
15	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO	1,33%	R$ 15.525,03			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%					
				-	-	1.552,50	3.105,01	4.657,51	6.210,01	-	-	-		-
16	SISTEMA DE AR COMPRIMIDO	2,59%	R$ 30.078,76					50,00%	50,00%					
				-	-	-	-	15.039,38	15.039,38	-	-	-		-
17	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,33%	R$ 3.780,54			100,00%								
				-	-	3.780,54	-	-	-	-	-	-		-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,80%	R$ 9.345,38						100,00%					
						-	-	-	9.345,38	-	-	-		-
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 1.163.147,77**	159.321,16	189.017,40	216.669,41	251.529,66	253.197,66	93.412,48					
DESEMBOLSO ACUMULADO				159.321,16	348.338,56	565.007,96	816.537,63	1.069.735,29	1.163.147,77					
% MENSAL				13,70%	16,25%	18,63%	21,62%	21,77%	8,03%					
% MENSAL ACUMULADA				13,70%	29,95%	48,58%	70,20%	91,97%	100,00%					
19	EQUIPAMENTOS	100,00%	109.704,76					20,0%	80,0%					
				-	-	-	-	21.940,95	87.763,81	-	-			
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	**R$ 109.704,76**					21.940,95	87.763,81					
DESEMBOLSO ACUMULADO								21.940,95	109.704,76					
% MENSAL								20,00%	80,00%					
% MENSAL ACUMULADA								20,00%	100,00%					